



Deposito

Luogo: Via del Carso, Brescia

Committente: A2a Spa

Appaltatore: Aenergia Srl

Direttore dei lavori: ing. Marcozzi

Responsabile della sicurezza: geom. Spelti

Data: 10/10/2022

Meteo: sereno

Annotazioni speciali e generali

Note	Foto
Preparazione delle aree di lavoro e cantierizzazione, approvvigionamento wc chimico Approvvigionate in cantiere le porte tagliafuoco	---

Lavorazioni

Cod.	Descrizione	Par.Ug	Lung.	Larg.	H/peso	Qtà
1C.01.080.001 0.b	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisoriale e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili					
MISURAZIONI:						
						80
SOMMANO m2						80

Presenti e manodopera

Nome	Ruolo	Ore lav.
Claudio Franchi	Capocantiere	8
Luca Brunetti	Specialista meccanico	8

Data: 12/10/2022

Meteo: sereno

Lavorazioni

Cod.	Descrizione	Par.Ug	Lung.	Larg.	H/peso	Qtà
1C.01.080.001 0.b	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili					
MISURAZIONI:						
20						20
SOMMANO m2						20
NP.OCI.015	Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice , e la fornitura e posa di griglia tagliafuoco intumescente EI 60 di dimensioni 200x200mm. Locale rifiuti					
MISURAZIONI:						
1						1
SOMMANO cad						1
NP.OCI.016	Esecuzione di foro di dimensioni 30x30 cm in solaio esistente di spessore cm 20 con uso di carotatrice, compreso: - esecuzione di n.4 fori di diametro 160mm alle estremità del foro da realizzare - il taglio della superficie circostante per permettere il passaggio del condotto fumario - la fornitura e posa in opera di griglia ad alette fisse in alluminio.					
MISURAZIONI:						
1						1
SOMMANO cad						1

Lavorazioni

Cod.	Descrizione	Par.Ug	Lung.	Larg.	H/peso	Qtà
1C.01.030.003 0.b	Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: per inserire EFNC E4 per inserire EFNC E2 per inserire EFNC E5 per inserire EFNC E6 per inserire EFNC E7 per inserire EFNC E8 per inserire EFNC E9 per inserire EFNC E10 per inserire travi di sostegno macchinario schiuma					
	MISURAZIONI:					
			10			10
	SOMMANO m3					10

Presenti e manodopera

Nome	Ruolo	Ore lav.
Claudio Franchi	Capocantiere	8
Luca Brunetti	Specialista meccanico	8

Data: 13/10/2022

Meteo: sereno

Annotazioni speciali e generali

Note	Foto
<p>Approvvigionato in cantiere un pantografo non idoneo, allontanato dal cantiere</p>	---

Lavorazioni

Cod.	Descrizione	Par.Ug	Lung.	Larg.	H/peso	Qtà
1C.01.030.003 0.b	<p>Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:</p> <p>per inserire EFNC E4 per inserire EFNC E2 per inserire EFNC E5 per inserire EFNC E6 per inserire EFNC E7 per inserire EFNC E8 per inserire EFNC E9 per inserire EFNC E10 per inserire travi di sostegno macchinario schiuma</p>					
	MISURAZIONI:					
			10			10
	SOMMANO m3					10

Lavorazioni

Cod.	Descrizione	Par.Ug	Lung.	Larg.	H/peso	Qtà
1C.27.050.010 0.a	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi, peso 1.8 t/mc					
	MISURAZIONI:					
		20				20
	SOMMANO T					20

Presenti e manodopera

Nome	Ruolo	Ore lav.
Claudio Franchi	Capocantiere	8
Luca Brunetti	Specialista meccanico	8