

Periodo: 10/10/2022 - 14/10/2022

Nome: Deposito

Luogo: Via del Carso, Brescia

Data	N. Prg.	Descrizione Lavorazione	Misure	Qtà
10/10/2022	1	1C.01.080.0010.b Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisoriale e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili		
MISURAZIONI:				
				80
SOMMANO m2				80
<i>Quantità totale 100.0 m2, incidenza sul totale</i>				<i>80 %</i>
12/10/2022	2	1C.01.080.0010.b Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisoriale e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili		
MISURAZIONI:				
				20
SOMMANO m2				20
<i>Quantità totale 100.0 m2, incidenza sul totale</i>				<i>20 %</i>
12/10/2022	3	NP.OCI.015 Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice, e la fornitura e posa di griglia tagliafuoco intumescente El 60 di dimensioni 200x200mm. Locale rifiuti		
MISURAZIONI:				
				1
SOMMANO cad				1

Data	N. Prg.	Descrizione Lavorazione	Misure	Qtà
			<i>Quantità totale 1.0 cad, incidenza sul totale</i>	<i>100 %</i>
12/10/2022	4	NP.OCI.016 Esecuzione di foro di dimensioni 30x30 cm in solaio esistente di spessore cm 20 con uso di carotatrice, compreso: - esecuzione di n.4 fori di diametro 160mm alle estremità del foro da realizzare - il taglio della superficie circostante per permettere il passaggio del condotto fumario - la fornitura e posa in opera di griglia ad alette fisse in alluminio.		
			MISURAZIONI:	
				1
			SOMMANO cad	1
			<i>Quantità totale 1.0 cad, incidenza sul totale</i>	<i>100 %</i>
12/10/2022	5	1C.01.030.0030.b Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: per inserire EFNC E4 per inserire EFNC E2 per inserire EFNC E5 per inserire EFNC E6 per inserire EFNC E7 per inserire EFNC E8 per inserire EFNC E9 per inserire EFNC E10 per inserire travi di sostegno macchinario schiuma		
			MISURAZIONI:	
				10
			SOMMANO m3	10
			<i>Quantità totale 22.63 m3, incidenza sul totale</i>	<i>44.19 %</i>

Data	N. Prg.	Descrizione Lavorazione	Misure	Qtà
13/10/2022	6	1C.01.030.0030.b Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: per inserire EFNC E4 per inserire EFNC E2 per inserire EFNC E5 per inserire EFNC E6 per inserire EFNC E7 per inserire EFNC E8 per inserire EFNC E9 per inserire EFNC E10 per inserire travi di sostegno macchinario schiuma		
MISURAZIONI:				
				10
SOMMANO m3				10
<i>Quantità totale 22.63 m3, incidenza sul totale</i>				<i>44.19 %</i>
13/10/2022	7	1C.27.050.0100.a Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi, peso 1.8 t/mc		
MISURAZIONI:				
				20
SOMMANO T				20
<i>Quantità totale 40.74 T, incidenza sul totale</i>				<i>49.09 %</i>

Annotazioni speciali e generali

Note
Preparazione delle aree di lavoro e cantierizzazione, approvvigionamento wc chimico Approvvigionate in cantiere le porte tagliafuoco
Approvvigionato in cantiere un pantografo non idoneo, allontanato dal cantiere